



LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701
Tālrunis 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

LĒMUMS

Ludzā

2026. gada 26. augustā

Nr. 516

(protokols Nr.10, 68.§)

Par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā Nr. LNP/3.4.4/2025/2 “Par autoceļa Nr. 51 Salinīki – Zeļčova posma pārbūvi Malnavas pagastā, Ludzas novadā”

Ludzas novada pašvaldība īsteno projektu “*Videi draudzīga transporta infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā*” Nr. 6.1.1.3/1/24/A/001 (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek pārbūvēts Ludzas novada pašvaldības autoceļa Nr. 51 Salinīki – Zeļčova posms Malnavas pagastā, Ludzas novadā.

2025. gada 11. jūnijā Ludzas novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu Nr. LNP/3.4.4/2025/2 ar SIA “Pamatceļš” “Par autoceļa Nr. 51 Salinīki – Zeļčova posma pārbūvi Malnavas pagastā, Ludzas novadā” (turpmāk – Līgums).

2026. gada 16. martā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta SIA “Pamatceļš” informatīva vēstule Nr. 1-26/39 “*Par 2026. gada būvniecības sezonas uzsākšanu*” (reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā ar Nr. 3.1.1.8/2026/1179-S), kurā SIA “Pamatceļš” informēja Ludzas novada pašvaldību par Krievijas un Ukrainas, kā arī ASV, Izraēlas un Irānas militāro konfliktu radīto seku ietekmi uz ceļu būvniecības nozari, tostarp būtisku būvniecības izmaksu un būvmateriālu cenu pieaugumu un ar to saistītajiem riskiem 2026. gada ceļu un tiltu būvniecības sezonas uzsākšanai.

2026. gada 18. jūnijā Ludzas novada pašvaldībā tika saņemta SIA “Pamatceļš” vēstule Nr. 1-26/94 “*Par neparedzētu izmaksu pieaugumu un līgumcenu pārskatīšanu*” (reģistrēta Ludzas novada pašvaldībā ar Nr. 3.1.1.7/2026/2650-S), kurā lūgts noslēgt vienošanos par indeksācijas koeficientu piemērošanu būvdarbiem, kuri veikti pēc 2026. gada 1. marta.

2026. gada 28. jūlijā Pašvaldībā saņemta SIA “Pamatceļš” vēstule Nr.1-26/124 “*Par neparedzētu izmaksu pieaugumu un līgumcenu pārskatīšanu*” (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. 3.1.1.8/2026/3203-S), kurā atkārtoti lūgts segt būvdarbu sadārdzinājumu un veikt grozījumus Līgumā, paredzot asfalta materiālu cenu indeksāciju atbilstoši faktiskajām tirgus cenām.

Izvērtējot iesniegto informāciju, Ludzas novada pašvaldība lūdza SIA “Pamatceļš” iesniegt papildu dokumentus, kas sniegtu objektīvu pamatojumu būvmateriālu cenu pieaugumam un pieprasīto līgumcenas izmaiņu apmēram.

2026. gada 12. augustā Ludzas novada pašvaldībā saņemta SIA “Pamatceļš” vēstule Nr.1-26/134 “*Par neparedzētu izmaksu pieaugumu un līgumcenu pārskatīšanu*” (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. 3.1.1.8/2026/3203-S), kurai pievienoti papildu dokumenti būvmateriālu cenu pieauguma un ar to saistītā būvdarbu sadārdzinājuma pamatošanai.

Ludzas novada pašvaldība, izvērtējot būvdarbu līguma izpildes laikā radušos būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus un nepieciešamību izvērtēt tā kompensēšanas iespējas, lūdza

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

LR Ekonomikas ministriju un Iepirkumu uzraudzības biroju sniegt viedokli par būvdarbu līgumu grozījumu veikšanas tiesisko pamatojumu un sadārdzinājuma segšanas iespējām.

Izvērtējot minēto jautājumu un lemjot par iespējamiem Līguma grozījumiem, Ludzas novada pašvaldība ņēma vērā šādus kompetento institūciju sniegtos skaidrojumus un viedokļus:

LR Ekonomikas ministrijas 2026. gada 16. jūnija vēstuli Nr. 3.3-6/2026/3498N *“Par būvdarbu līgumu grozījumu tiesisko pamatojumu ģeopolitiskās situācijas ietekmē”*;

Iepirkumu uzraudzības biroja 2026. gada 17. jūnija vēstuli Nr. 1-3.2/2026/1213 *“Atbilde par būvdarbu līgumu grozījumu tiesisko pamatojumu ģeopolitiskās situācijas ietekmē”*;

Iepirkumu uzraudzības biroja 2026. gada 16. marta skaidrojumu *“Atgādinājums pasūtītājiem par iepirkumu un iepirkuma līgumu vadību krīzes apstākļos”*;

Iepirkumu uzraudzības biroja 2022. gada 20. jūnija skaidrojumu *“Līguma vadība krīzes apstākļos”*.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem skaidrojumiem un izvērtējot Līguma izpildes faktiskos un tiesiskos apstākļus, Ludzas novada pašvaldība izvērtējusi iespēju veikt Līguma grozījumus, tostarp paredzot būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma segšanu, ja tam konkrētajā gadījumā ir konstatējams atbilstošs tiesiskais pamatojums.

Ņemot vērā SIA “Pamatceļš” iesniegtos dokumentus un sniegto informāciju, izvērtējot būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma rašanās apstākļus, tā ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī Līguma grozījumu veikšanas tiesisko pamatojumu, un ievērojot nepieciešamību nodrošināt Projekta ietvaros paredzēto būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, Projekta mērķa sasniegšanu un Līguma izpildi atbilstoši faktiskajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, Ludzas novada pašvaldības dome nolemj:

1. Veikt grozījumus 2025. gada 11. jūnijā noslēgtajā būvdarbu līgumā Nr. LNP/3.4.4/2025/2 **“Par autoceļa Nr. 51 Salinīki – Zeļčova posma pārbūvi Malnavas pagastā, Ludzas novadā”**, kas noslēgts starp Ludzas novada pašvaldību un SIA “Pamatceļš”, paredzot līgumcenas palielināšanu par faktiski pamatotu un dokumentāri pierādītu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, kas radies asfaltbetona būvmateriālu cenu pieauguma dēļ, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, nepārsniedzot Projekta īstenošanai pieejamā finansējuma apmēru un nodrošinot Projekta mērķa sasniegšanu.

2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram parakstīt vienošanos par līguma Nr. LNP/3.4.4/2025/2 **“Par autoceļa Nr. 51 Salinīki – Zeļčova posma pārbūvi Malnavas pagastā, Ludzas novadā”** grozījumiem ar SIA “Pamatceļš”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Modris Karpovs